

GREEN COMMUNITIES

M2 C1 Inv. 3.2 “Green Communities”

riunione con i soggetti attuatori

6 febbraio 2024

ore 9.30



GREEN COMMUNITIES

Ordine del Giorno

- Panoramica generale sull'andamento della misura
- Riprogrammazioni progettuali
- Allineamento del Piano dei Costi alle spese sostenute
- Allineamento dei CUP: stato di avanzamento
- DNSH: stato dell'arte
- Indicatori comuni: stato dell'arte



GREEN COMMUNITIES

Panoramica generale sull'andamento della Misura



Estrazione ReGiS – 05/02/2024:

- Su **525 progetti** totali, solo **185** avviati (es. almeno una fase procedurale con data inizio **effettiva alimentata**)
- su **525 progetti** totali, **395** Iter di Progetto (cronoprogramma di intervento per CUP) in ritardo: **nessuna GC è in linea con la pianificazione prevista**
- delle **3249 fasi procedurali** totali (es. aggiudicazione, stipula contratto, previste dagli iter di progetto):
 - 192** sono in corso (**6%** del totale)
 - 261** sono già concluse (**8%** del totale)
 - 2802** sono da avviare (**86%** del totale)

GREEN COMMUNITIES

Stato Attuazione Misura PNRR M2C1I3.2

- ❑ Verifica della coerenza tra la sezione «Anagrafica» e «Iter di progetto» in relazione alla valorizzazione della **data inizio e fine effettiva**

Stato Progetto	Sezione ReGiS «Anagrafica progetto»	Sezione ReGiS «Iter progetto»	Δ
N° progetti non avviati	390	338	52
N° progetti avviati	135	185	-50
N° progetti conclusi	0	2	-2



Si ricorda di mantenere allineato il caricamento dei dati sulle diverse sezioni ReGiS

- ❑ Focus sulla compilazione delle fasi procedurali obbligatorie in relazione alla valorizzazione della **data inizio e fine previste**

Natura CUP	Numero di progetti per fase obbligatoria valorizzata			
	Stipula Contratto	Esecuzione Fornitura	Collaudo	
01 - Acquisto di beni	100%	100%	100%	
Natura CUP	Numero di progetti per fase obbligatoria valorizzata			
	Aggiudicazione	Stipula Contratto	Esecuzione Fornitura	Collaudo
02 - Acquisto o realizzazione di servizi	98,7%	100%	100%	99,5%
Natura CUP	Numero di progetti per fase obbligatoria valorizzata			
	Aggiudicazione	Stipula Contratto	Esecuzione Fornitura	Collaudo
03 - Realizzazione di lavori pubblici (Opere ed impiantistica)	100%	100%	100%	100%



Si ricorda di procedere alla valorizzazione delle date di inizio e fine prevista per le fasi procedurali obbligatorie

GREEN COMMUNITIES

Riprogrammazioni Progettuali – stato di attuazione

- Attualmente le **rimodulazioni in corso** o che si stima dovranno essere effettuate sono pari a **195**
- Sono per lo più relative all'aggiornamento degli Iter di Progetto (GANTT) seppur, in casi particolari (87 interventi), riguardino molteplici aspetti (Iter di Progetto, Piano dei Costi e Quadro Economico)
- Tra le rimodulazioni stimate ci sono quelle dovute all'allineamento del Piano dei Costi su base consuntivo al 31.12.2023



GREEN COMMUNITIES

Riprogrammazioni Progettuali – Linee Guida SA aggiornate

- ❑ Per garantire certezza dei tempi di realizzazione, è opportuno velocizzare le fasi delle di variazione del Piano originario ammesso a finanziamento:
 1. ridurre al minimo le richieste di variazione progettuale;
 2. seguire le indicazioni fornite dalle Linee Guida per i Soggetti attuatori nella nuova versione;
 3. aggiornare il sistema ReGiS non appena ricevuta l'approvazione della variazione da parte del Nucleo.



GREEN COMMUNITIES

Allineamento Piano dei Costi alle spese sostenute



- ❑ In ReGiS, nella Tile Anagrafica di Progetto, sezione Cronoprogramma/Costi, il Soggetto Attuatore deve allineare la tabella Piano dei Costi con le spese a consuntivo al 31.12.2023
- ❑ l'attività consentirà alternativamente di:
 - ✓ distribuire le quote di costo non liquidate nel 2023 negli anni successivi
 - ✓ ridurre i costi previsti negli anni successivi anticipati al 2023
- ❑ Essa va svolta **entro e non oltre il 29.02.2024** attraverso l'invio di richiesta di modifica, secondo previsione delle Linee Guida

GREEN COMMUNITIES

Allineamento dei CUP: stato di avanzamento

- ❑ L'allegato A delle convenzioni deve riportare tutti i CUP, compresi quelli di cofinanziamento al 100% (previsti nell'allegato C Sez. 1)
- ❑ Per quelle «imperfette», si procederà con integrazione delle convenzioni già stipulate, anche in base all'esito delle procedure di controllo sulla sussistenza dei cofinanziamenti e dalle rimodulazioni progettuali in corso, attraverso consueta procedura di firma
- ❑ Secondo l'attuale stato dell'arte, il processo vede coinvolti **circa 20** Soggetti Attuatori



GREEN COMMUNITIES

DNSH: stato dell'arte

- 9 Soggetti Attuatori non hanno inviato le check list DNSH, 4 dei quali non hanno inviato nemmeno il file di mappatura per l'associazione interventi-schede tecniche
- A questo proposito, si leggano le Linee Guida per i Soggetti attuatori contengono i nuovi paragrafi «Adempimenti DNSH nelle procedure di scelta del contraente» e «Adempimenti DNSH in fase di realizzazione e conclusione degli interventi»



GREEN COMMUNITIES

Indicatori comuni: stato dell'arte



RRFCI 01 C1

Risparmi sul consumo annuo di energia primaria (MWh/anno)



RRFCI 02 C2A

Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile - produzione di energia rinnovabile (MW)



la situazione attuale

39

Le GC in totale, di cui 3 pilota e 36 selezionate tramite Avviso pubblico

36

Le GC che hanno ottenuto la premialità prevista dall'Avviso, di cui 33 GC su entrambi gli indicatori comuni e 3 GC solo sul secondo indicatore comune

14

Le GC che su 39 hanno valorizzato il **valore programmato** dei due indicatori comuni: 14/39 (+ una GC pilota solo su C2A)

25

Le GC inadempienti